設備工事 手順マニュアル・チェックリスト

2026年11月5日／アプリ操作冊子とは独立した業務用の標準ひな形

工事名：＿＿＿＿　発注者：＿＿＿＿　受注者：＿＿＿＿　担当：＿＿＿＿　適用版：＿＿＿＿

公共の電気・機械設備に共通する管理手順を基本とし、電気設備の確認例を含めます。個別工事の契約図書・特記仕様書・発注者の提出要領・最新の適用法令を優先します。この冊子のチェックだけで法令適合・検査合格・安全を認定するものではありません。

目次

使い方と責任分担

A. 契約前後・工事立上げ

B. 現地調査・施工計画

C. 材料・機器の照合と調達

D. 施工中の工程・品質・安全管理

E. 変更・不適合・追加工事

F. 試験・検査・完成準備

G. 引渡し・精算・保存

写真・電子黒板の確認表

アプリとの対応

提出・協議管理の記入表

使い方と責任分担

各項目に「未着手／作業中／要確認／完了／対象外」、担当者、予定日、確認日、根拠資料、備考を記録します。対象外も理由を残し、完了は証拠を確認した人が登録します。

受注者は作成・施工・自主確認、監督担当は受領・協議・確認、承認権限者は所定の承認を担います。

立場・契約ごとの責任を確認し、アプリの状態変更を正式な承認手続の代わりにしません。

「提出済み」と「内容確認済み」、「未受領」と「未作成」、「仮版」と「正式版」を区別します。電話等の協議も日時・相手・結論・未決事項を記録します。

安全確保ができない、図面と現況が異なる、危険物・石綿等が疑われる、無承認の仕様変更がある場合は、関係手順に従い作業を止め、有資格者・責任者・監督担当と協議します。

A. 契約前後・工事立上げ

A01 契約図書・図面・仕様書・質問回答・提出要領を一覧化し、版と適用年度を固定した。

A02 工事場所・範囲・金額・消費税・工期・着手日・完成予定日を契約書で確認した。

A03 監督担当・現場代理人・主任／監理技術者等の体制と連絡先、緊急連絡網を確認した。

A04 必要な届出、資格、保険、保証、建退共等の対象・提出期日・部数を確認した。

A05 図面・内訳・現況の不一致、除外範囲、支給品、既設設備の責任分界を記録した。

A06 工事別保存先、命名規則、閲覧権限、バックアップ担当を決めた。

成果物：契約条件表、体制表、提出書類一覧、疑義一覧。次工程の条件：着手に必要な届出・体制・協議が整うこと。

B. 現地調査・施工計画

B01 既設設備、配線配管、埋設物、他工種、利用者動線、搬入・仮設条件を調査した。

B02 停電・断水・停止作業の必要性、範囲、日時、周知、復旧確認、緊急時対応を協議した。

B03 作業手順、危険源、必要な資格・保護具・立会い、作業許可を安全計画へ反映した。

B04 石綿等の事前調査の要否と必要な調査・届出・有資格者の関与を確認した。

B05 工程表に調達、承諾、検査、停止作業、関係者協議、検査前是正を組み込んだ。

B06 撮影計画を作り、着手前・施工中・隠蔽前・完成・試験・黒板内容と保管方法を決めた。

B07 施工計画書の提出・照会・訂正・承認／確認条件を記録した。

成果物：調査記録、施工計画、工程表、安全計画、写真計画。次工程の条件：危険・停止条件・手順が関係者間で確認されること。

C. 材料・機器の照合と調達

C01 図面の記号・名称・定格・寸法・数量・施工条件を照合した。器具記号だけで製品を特定していない。

C02 承諾図・仕様書・性能資料・比較表と設計要求を照合した。

C03 電気設備は該当範囲の電源・保護・接地・防水防塵・取付・制御等を有資格者が確認した。

C04 同等品・代替品・仕様差異は根拠と協議記録を残し、必要な承認前に確定調達していない。

C05 搬入時に名称・型番・数量・損傷・証明資料・保管条件を確認した。

C06 単価資料の年度・地域・価格種別・見積条件・根拠ページと採用理由を記録した。

C07 過去工事の数量・価格は参考扱いとし、今回条件で再確認した。

成果物：材料承諾資料、照合表、搬入写真、納品記録、見積・単価根拠。

D. 施工中の工程・品質・安全管理

D01 当日の作業範囲、危険、立入規制、責任者、連絡方法を確認した。

D02 停止・遮断・無電圧等の確認は所定手順と有資格者で行い、誤復旧を防止した。

D03 取付位置、支持、接続、配線配管、識別、貫通処理等を適用図書により確認した。

D04 隠蔽部は隠れる前に写真・寸法・施工状況・必要な立会いの証跡を残した。

D05 工程表・打合せ記録・月報・安全関係資料を取り決めた頻度で更新した。

D06 現況差異・追加撤去・数量変更・不具合は日時・場所・写真・指示番号とともに記録した。

D07 工事写真を工種・場所・工程へ分類し、原本と説明情報を対応付けた。

D08 廃棄物の分類・保管・搬出・処理先・必要な伝票等を確認した。

成果物：日々の記録、写真、協議記録、進捗工程、品質・安全記録。完成時提出に必要な記録も施工中から蓄積します。

E. 変更・不適合・追加工事

E01 設計変更／数量変更／施工上の措置を区分し、変更理由・対象・根拠・金額・工期影響を整理した。

E02 作業前に必要な指示・協議・承認を受けた。緊急措置は事後記録と所定手続を残した。

E03 不適合は原因、影響範囲、是正方法、再検査、完了証拠まで管理した。

E04 変更前データ・図面・金額を保全し、新旧差分と版を残した。

E05 工期・数量・共通費・契約条件への影響を関係者が確認した。

成果物：変更対比、協議簿、是正記録、指示書。承認済み範囲と未決範囲を区別します。

F. 試験・検査・完成準備

F01 試験計画、適用基準、判定値、測定器・校正状況、実施者、立会いを確認した。

F02 電気設備は適用範囲の絶縁・接地・導通・機能・点灯等の試験と結果を記録した。数値基準は適用図書で確認する。

F03 機械設備は適用範囲の圧力・漏れ・流量・機能等の試験と結果を記録した。対象外は理由を残す。

F04 不合格・手直し事項を是正し、再試験結果・閉鎖確認を残した。

F05 竣工図、機器表、取扱説明書、保証、試験記録、完成写真を実際の施工内容と一致させた。

F06 完成検査前に提出物・現場清掃・残置物・復旧・鍵・設定値等を確認した。

F07 検査指摘を一覧化し、担当・期限・是正証拠・確認者まで記録した。

成果物：試験記録、完成図書、検査指摘と是正記録。未実施を推測で完了にしません。

G. 引渡し・精算・保存

G01 取扱説明、引渡物、保守連絡先、保証開始・終了、点検の引継ぎを記録した。

G02 実完成日・引渡日・検査日・関連書類の日付の整合を確認した。

G03 変更契約・出来高・数量・請求・精算関係を契約と照合した。

G04 最終図書・写真・試験・協議・履歴を発注者要領に従って整理し、提出・受領を記録した。

G05 JSONと添付ZIPを別々に保存し、復元確認・保管先・保存期限・担当を記録した。

G06 不要な利用者の権限・外部共有を解除し、保存義務と個人情報の取扱いを確認した。

成果物：引渡確認、精算書類、最終図書、保管台帳。

写真・電子黒板の確認表

写真ID／ファイル名：＿＿＿＿　工事名：＿＿＿＿　工種・場所：＿＿＿＿
撮影日：＿＿＿＿

工程（前／中／隠蔽前／後／試験）：＿＿＿＿　説明：＿＿＿＿　撮影者：＿＿＿＿　確認者：＿＿＿＿

☐ 黒板の工事名・箇所・内容と実際の被写体が一致する。

☐ 日時・寸法・測定値は確認できた事実に基づく。

☐ 撮影原本と提出用加工物を区別し、原本を上書きしない。

☐ 個人・車両・近隣情報・立入禁止箇所等の取扱いを確認した。

☐ 必要な撮影枚数・分類・形式・信憑性確認は発注者要領を満たす。

☐ アプリで名称・黒板を自動作成／OCRできると誤認していない。

アプリとの対応

提出管理：工事提出書類に提出日・確認日・備考・添付を記録。文案作成と正式送信は別。

数量・積算：予算・積算・設計で根拠・採用・変更履歴を記録。法的承認・検査合格を自動認定しない。

参考：非公開資料庫から許可された明細を候補に取り込み、今回条件で確認する。

別冊HTMLチェック表はアプリ・共有DBとは接続しない補助記録。保存は同じ端末の同じブラウザ内で、JSON保存と印刷を併用してください。

提出・協議管理の記入表

書類名：＿＿＿＿　版：＿＿＿＿　対象／対象外理由：＿＿＿＿　提出先：＿＿＿＿　必要部数：＿＿＿＿

期限：＿＿＿＿　提出予定：＿＿＿＿　提出記録日：＿＿＿＿　受領確認：＿＿＿＿　内容確認日：＿＿＿＿

差戻し理由：＿＿＿＿　再提出日：＿＿＿＿　根拠・添付：＿＿＿＿　確認者：＿＿＿＿

「要確認」の項目を放置せず、担当と回答期限を決め、完了証拠がそろってから閉じます。